

**COMUNE DI TAGGIA**  
**(Provincia di Imperia)**  
**Ufficio Tecnico Lavori Pubblici**

Taggia, lì 13/02/2014

Protocollo: 3901

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA  
MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI  
CONTENIMENTO DI VILLA CURLO E DELLA  
STRADA LATO NORD.**

**VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 14**

I sottoscritti Ing. Jr. Luca Gilardoni e Geom. Luca D'Agui, tecnici del Comune di Taggia, incaricati dal Dott. Luigi Maurelli, Segretario Comunale e Capo Servizio LL.PP., relazionano quanto segue:

- a seguito delle condizioni meteoriche proibitive del 16/01/2014 e 17/01/2014 e le eccezionali precipitazioni atmosferiche conseguenti del 7 e 8 febbraio, si è verificato il cedimento di parte del muro di contenimento della parte nord di Villa Curlo;
- il tratto dove si è verificato il cedimento, che ha comportato la chiusura della strada al transito veicolare, si presenta nella parte più stretta della strada, dove il muro di contenimento in pietra a secco è privo di fondazioni;

Constatato, quindi, che risulta indispensabile eseguire nel più breve tempo possibile le seguenti lavorazioni, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e ripristinare, con urgenza, il transito veicolare e pedonale sulle suddette zone:

- transennare e chiudere al transito veicolare la strada, per poter realizzare la verifica sulle murature esistenti;
- realizzare una pista di accesso al piano scarpata e demolire le parti di muro pericolanti;
- scavare in trincea per eseguire le fondazioni del nuovo muro e proseguire con la parte in elevazione;
- ripristinare il fondo stradale..

### **DICHIARA**

che le circostanze sopra riportate rivestono carattere di urgenza e contestualmente,

### **DISPONE**

l'immediata esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010,

### **AFFIDA**

i lavori di somma urgenza alla Ditta:

- **Impresa di Costruzioni Silvano & C S.r.l.** con sede in Sanremo, via Frantoi Canai, per un importo stimato in via presuntiva in € 21.460,93 esclusa I.V.A.

per un importo complessivo stimato, in via presuntiva, in € **28.682,33 inclusa I.V.A. e spese tecniche**, per il quale seguirà perizia giustificativa secondo i modi e i termini previsti dall'art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Le forniture e le prestazioni saranno computate applicando, dove è possibile, i prezzi desunti dal Prezzario Opere Edili del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria, con l'applicazione del ribasso percentuale, concordato e accettato senza riserve dalle ditte.

Il prezzo delle prestazioni viene determinato ai sensi del 3° comma dell'art. 176 del citato Decreto.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010.

**I TECNICI INCARICATI**

**Ing. Jr. Luca Gilardoni**

**Geom. Luca D'Agui**

**IL CAPO SERVIZIO LL.PP.**

**Dott. Luigi Maurelli**